

【社会資本総合整備計画】
都市再生整備計画 事後評価シート
今宿・赤沼地区

平成27年3月

埼玉県比企郡鳩山町


様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	埼玉県		市町村名	鳩山町		地区名	今宿・赤沼地区			面積	49 ha			
交付期間	平成21年度～平成25年度		事後評価実施時期	平成26年度		交付対象事業費	728百万	国費率	40.00%					
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業		事業名											
			基幹事業	道路(入西赤沼線、町道6、2494、2603、2604、2607、2608、2610、2611、2615、3105号線)、公園(親水、おしゃもじ、第1号、第2号、第3号街区公園)、地域生活基盤施設(案内板、第1号、2号調整池)										
	当初計画から削除した事業		提案事業	地域創造支援事業(遊歩道設定、防犯灯設置、交通安全対策事業、区画整理事業、下水道事業)、地域活用調査(ワークショップ開催、水辺環境調査)、まちづくり活動推進事業(ウォーキング大会開催)										
			事業名			削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響					
	新たに追加した事業		基幹事業	道路(町道第2608号線) 高質空間形成施設(歩道バリアフリー工事)			・事業計画の変更に伴う計画道路の廃止のため削除となった ・住宅の建設が進んだため歩道マウンドアップ部分と隣接宅地との高さ調整困難なため削除となった			影響なし				
			提案事業	まちづくり活動推進事業(ハイキング大会開催)			・ウォーキング大会に名称を変更したため			影響なし				
交付期間の変更		当初	平成21年度～平成25年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響									
		変更												
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値	目標値		数値		目標	1年以内の	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期		
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	達成度	達成見込み					
	指標1	定住人口の増加	人	500	H20	550	H25		510	×	あり なし	○	不況により住宅の建築数が増えなかったことにより目標未達成となった。保留地販売の増加、土地の売買が活発なことから、増加が見込まれる	
	指標2	親水公園等利用者数	人	0	H20	8,000	H25		-	×	あり なし	○	管理条例制定、芝生の生育の遅れにより、供用開始が遅れたため未調査である	H27.10
	指標3	出水・冠水回数	回	1	H20	0	H25		0	○	あり なし	○	雨水排水施設の整備を行ったことで、冠水がなくなったことから、安心して暮らせるまちづくりの効果発現が認められた	
	指標4	入西赤沼線の利用状況	台/日	0	H20	5,600	H25		3,090	△	あり なし	○	見込んだ交通量には達しなかったが、今後町内の物流施設の稼働、スーパーが開店することから、交通量の増加が見込まれる	
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値	目標値		数値		目標	1年以内の	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期		
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	達成度※1	達成見込み					
	その他の数値指標1	保留地の販売件数	画地	0	H20			3				高速道へのアクセス性向上や今後スーパーが開店予定であることから、販売数が増加した		
	その他の数値指標2	高速道への所要時間	秒	476	H25			408				入西赤沼線が開通したことにより、高速道へのアクセス性が高まった。		
その他の数値指標3														
4)定性的な効果発現状況	ウォーキング大会参加や近くに公園ができたことによる住民の健康意識の高まり、町道整備や入西赤沼線の開通によるアクセス性向上及び保留地の販売件数増加など土地利用の活性化、ワークショップ開催による特徴ある公園づくりと地区としてまとまりのあるまちづくりによる魅力の向上													
5)実施過程の評価	実施内容					実施状況					今後の対応方針等			
	モニタリング	なし				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった								
	住民参加プロセス	公園整備等についてワークショップにより策定				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった					住民と連携したまちづくりを推進する。			
	持続的なまちづくり体制の構築	なし				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった								

様式2-2 地区の概要

今宿・赤沼地区(埼玉県鳩山町) まちづくり交付金の成果概要

まちづくりの目標	目標を定量化する指標	従前値	目標値	評価値
目標1: 自然とふれあえるとともに、住民にとって安心して暮らせる市街地の形成を図ることにより、人を呼び込める魅力あるまちづくりを目指す。	定住人口の増加 単位: 人	500 H20	550 H25	510 H26
目標2: 高齢者や幼児・障害者にとって、安全でゆとりのある暮らしやすい生活環境を整備するとともに、健康づくり活動を推進する。	親水公園等利用者数 単位: 人	0 H20	8,000 H25	0 H26
目標3: 都市計画道路を新設することにより、高速道へのアクセス性を高め、交通渋滞の緩和と行政界を超えた人と物の交流を促進する。	出水・冠水回数 単位: 回	1 H20	0 H25	0 H26
	入西赤沼線の利用状況 単位: 台/日	0 H20	5,600 H25	3,090 H26
	単位:			



まちの課題の変化	<ul style="list-style-type: none"> ・地区内において道路、防犯灯、公園などの社会資本の整備が立ち遅れていたが、今回の事業によりそれらの問題が大幅に改善され安心して暮らしやすい環境が形成された。 ・隣接する地区には里山の景観が広がっており、健康増進等への活用することが求められていたが、ウォーキング大会の開催等によってその目的は達成された。今後は、観光への活用という未解決の課題に取り組みより魅力的なまちづくりを推進する必要がある。 ・隣接する坂戸市入西地区とを繋ぐ道路は毛呂山町を經由した幅員が狭く歩道のない県道のみであり、早急な道路整備が望まれていたが、「入西赤沼線」の開通により交通利便性が向上し人とモノの交流促進がなされた。今後、より利用度を高めるために本町及び当該地区のプロモーション実施が必要である。 ・当該地区は国道や鉄道もなく、生鮮食料品を扱う店舗も、また救急医療体制も不備であったが、当事業により区画道路の整備とともに「入西赤沼線」が開通し、通勤・通学エリアとしても住環境が向上した。また地区内にスーパーも開店する予定であり、魅力あるまちづくりという目標は達成されたものとする。
今後のまちづくりの方策(改善策を含む)	<ul style="list-style-type: none"> ・町道の適切な維持・管理を実施し、利便性を保持する。また、安全性の向上のために、住民への交通安全指導等を回り、安心してゆとりのある暮らしができるまちづくりを行う。 ・総合防災訓練などを通して、住民の防災・防犯意識の向上と活動推進を行い、安全かつ快適な住環境の維持を図る。 ・本町及び当該地区の魅力を整理・検討し、町外への認知度及び利用率向上を目指し、プロモーション活動を行うことにより来訪者の促進につなげていく。